

Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens"

Inženieris: SIA "Firma L4"

Līgums: **Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Buļļuciems - Bulduri** Nr.JŪ 2019/03 INV 2.iepirkuma daļa

Uzņēmējam: Pilnsabiedrība "RERE VIDE 1"

Datums:

15.07.2021.

Rīkojums par izmaiņām **Nr.2** par ieslēgtiem / izslēgtiem Līguma Darbiem

- Rīkojums izdots saskaņā ar Līguma punktiem **3.5 Lēmumi**, **13.1 Tiesības veikt izmaiņas** un **20.1 Uzņēmēja prasījumi**, atsaucoties uz Uzņēmēja vēstulēm:
 - 28.04.2021. vēstuli Nr.71 ar cenu piedāvājumu darbiem, kas veikti atbilstoši iepriekš saskaņotām KSS izbūves modifikācijām un ceļa konstrukcijas modifikācijām Tiltu ielā
 - 10.06.2021 vēstuli Nr.125 ar pielikumā pievienotām salīdzinošām finanšu tāmēm, kur ņemtas vērā attiecīgas autoruzraudzības kārtībā saskaņotas būvdarbu apjoma izmaiņas un to ietekme uz sākotnēji noslēgtā Līguma Finanšu tāmēm.
- Rīkojums pamatots ar:
 - Inženiera izvērtējumu par Uzņēmēja vēstulē Nr.71 piedāvāto darbu cenām, atzīstot tās par atbilstošām esošā tirgus situācijai,
 - Uzņēmēja iepriekš minētajām vēstulēm pievienotajiem faktu konstatācijas aktiem Nr.Tiltu -1 un Nr.Kr.Barona-1 (Kanalizācijas sūkņu staciju tvertnes enkurplātni būvbedrē izgatavot nav iespējams, tā jāizgatavo rūpnieciski), Nr.BB-5 (konstatēto ģeorežģi esošā ceļa segumā Tiltu ielā).
 - Pasūtītāja lēmumu, kas fiksēts 13.05.2021. notikušās mēneša sanāksmes Nr.12 protokolā (p.7.1 noslēgums) par par Inženiera Rīkojuma izdošanu, ņemot vērā attiecīgas autoruzraudzības kārtībā saskaņotas būvdarbu apjoma izmaiņas un to ietekmi uz Līguma Finanšu tāmēm.
- Rīkojuma mērķis ir izmainīt Līguma finanšu tāmes atbilstoši Darbu realizācijas gaitā konstatētajiem faktiem, kas Līguma Pusēm iepriekš nebija paredzami, un autoruzraudzības kārtībā veiktajām būvprojekta izmaiņām, kas izrādījušās nepieciešamas Līguma mērķu iespējami ātrākai sasniegšanai.
- Rīkojums Uzņēmējam ir šāds:
 - Turpmāk iesniegt saskaņošanai izpildes aktus, ņemot vērā vēstules Nr.125 pielikumā uzrādītos un autoruzraudzības kārtībā apstiprinātos korigētos darbu apjomus un attiecīgi korigētās Finanšu tāmes
- Šī un iepriekš izdototo Rīkojumu ietekme uz Līguma cenu vai Akceptēto Līguma summu (EUR bez PVN) ir sekojoša:

Līguma summa saskaņā ar 31.03.2020. noslēgto Līguma Vienošanos, t.s.:		3 633 956.55	Starpsumma
	ūdensvada komponente	1 203 891.02	
	kanalizācijas komponente	2 430 065.53	
5.1.	Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.1 ietekmē izslēgto/ieslēgto Darbu kopsumma		bez izmaiņām
	ūdensvada komponente	0.00	
	kanalizācijas komponente	0.00	
5.2.	Šī Rīkojuma Nr.2 ietekmē ieslēgto/izslēgto Darbu kopsumma	0.00	3 633 956.55
	ūdensvada komponente (bez izmaiņām)	0.00	1 203 891.02
	kanalizācijas komponente (ieslēgtie)	34 293.23	
	kanalizācijas komponente (izslēgtie)	34 293.23	2 430 065.53

- Šī un iepriekš izdototo Rīkojumu ietekme uz Darbu izpildes laiku:
 - Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.1 ietekmē Darbu izpildes laiks - 12 mēneši (bez izmaiņām)
 - Grozījumi Nr.1 pie LĪGUMA VIENOŠANĀS 10.06.2021 Darbu izpildes laiks - 12 mēneši un 70 dienas
 - Šī Rīkojuma Nr.2 ietekmē Darbu izpildes laiks saglabājas - 12 mēneši un 70 dienas

Pielikumā:

- Uzņēmēja 28.04.2021. vēstule Nr.71,
- Uzņēmēja 10.06.2021 vēstule Nr.125.

Inženieris, SIA Firma L4
Gunārs Valinks,
valdes priekšsēdētājs un
uzraudzības komandas vadītājs

Pasūtītājs, SIA Jūrmalas ūdens
Andis Rencis,
valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Strazds
valdes loceklis

Maksims Sidorovs
valdes loceklis

Uzņēmējs, PS RERE VIDE 1
Vjačeslavs Voropajevs
PS RERE VIDE 1 vārdā
SIA RERE VIDE valdes pr-jis