

IZMAIŅU RĪKOJUMS - LĪGUMA GROZĪJUMI

Nr. 1

Datums, vieta: 23.11.2020., Jūrmala
Projekts: „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”
Līgums, Nr.: "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Dubulti - Pumpuri", Nr. JŪ 2019/04 INV Iepirkuma 1. daļa
Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens"
Inženieris: SIA "Lakalme"
Uzņēmējs: Pilnsabiedrība "RERE VIDE 1"

IZMAIŅU APRAKSTS:

Uzņēmējs PS "RERE VIDE 1" savā 2020. gada 20. novembra vēstulē Nr.146 nosūtīja lūgumu izskatīt jautājumu par ūdensvada un sadzīves kanalizācijas spiedvada cauruļvada montāžu ar horizontāli vadāmās urbšanas metodi (HVU) norādot konkrētu izslēdzamo/ieslēdzamo darbu apjomu summu.

Līguma noteikumu 13.1. punkta kārtībā ar šo Uzņēmējs tiek norīkots veikt šādas izmaiņas augstākminētā Līguma Finanšu tāmēs saskaņā ar šo Rīkojumu, t.sk. tā pielikumiem:

IZMAIŅU PAMATOJUMS:

Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:

Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas".

Uzņēmēja 2020. gada 20. novembra vēstulē Nr.146 norādīto, ka ielās, kur tiks veikti ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūves darbi ar atklātās tranšējas metodi:

- lelu posmos veicot starp rakumus, tika konstatēts, ka tīklu faktiskais novietojums neatbilst topogrāfijai. Atsevišķās vietās starp gāzesvadu un esošajām komunikācijām nav iespējams veikt būvdarbus ar atvērto tranšējas metodi, jo sašaurinātajā tranšējā, kur jāizbūvē divi cauruļvadi, nav vietas gruntsūdens pazemināšanas iekārtām un vairogiem, kas nodrošina darba drošību;
- ledzīvotājiem vairākas dienas ar personīgo transportu nebūs iespēja piekļūt dzīves vietai (t.sk. māju pagalmos), tiks būtiski ierobžota iespēja nodrošināt medicīniskās palīdzības, ugunsdzēsēju transporta un citu operatīvo dienestu transporta piekļuvi;
- Gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ilgstoši radītais troksnis ietekmēs iedzīvotājus vakara stundās un brīvdienās;
- Būtiski tiks apgrūtināta gruntsūdens novadīšana esošajos grāvjos radot nopietnus pārplūdes riskus meliorācijas un kanalizācijas sistēmai;
- Atsevišķi pakalpojumu sniedzēji (CSDD Jūrmalas klientu apkalpošanas nodaļa, Hotel Bell Jūrmala) izteica lūgumu organizēt ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbus tā, lai minimāli tiktu traucēta pakalpojumu sniedzēju darbība;

Ievērojot situāciju, ka Līguma ietvaros horizontāli vadāmās urbšanas metodi (HVU) ir atļauts izmantot, puses vienojas, ka atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajos fakta konstatācijas aktos Nr.1 - Nr.13 minētajam, kā arī ieslēdzamo/izslēdzamo darbu apjomu tāmēs ietvertajam finanšu aprēķinam, saskaņot iesniegto iesniegto līguma izmaiņu pieprasījumu, saskaņojot horizontāli vadāmās urbšanas metodes (HVU) izmantošanu.

PIELIKUMI:

1. Uzņēmēja PS "RERE VIDE 1" 2020. gada 20. novembra vēstule Nr.146 ar pielikumiem

51 lpp.

LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):

EUR

Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas : 6 457 715,59 EUR - 2 490,71 EUR = 6 455 224,88 EUR

Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 1 448 932, 40 EUR + 20 633,92 EUR = 1 469 566,32 EUR

6 455 224,88

Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 5 008 783,19 EUR - 23 124,63 EUR = 4 985 658,56 EUR

DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:

NAV

Darbu izpildes laiks bez izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 30.04.2020. līdz 30.04.2021.):

30.04.2020.

Darbu izpildes laika pagarinājums šo izmaiņu sakarā:

Nav

Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītāja

apstiprinājums:

Jānis Daugavvanags / valdes priekšsēdētājs/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Līgita Mazīna/ valdes locekle/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Maksims Sidorovs/ valdes loceklis/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Uzņēmēja

apstiprinājums:

Vjačeslavs Voropajevs / SIA "RERE VIDE" valdes priekšsēdētājs/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Inženiera

apstiprinājums:

Imants Ārgālis / uzraudzības grupas vadītājs /

Vārds, uzvārds / amats / paraksts