

Grozījumi Nr. 1 pie LĪGUMA VIENOŠANĀS
“ŪDENSSAIMNIECĪBAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA DUBULTI - PUMPURI”
Nr.: JŪ 2019/04 INV 1. iepirkuma daļa

Jūrmala,

Datumu skatīt pēdējā dokumenta parakstītāja laika zīmogā

SIA „Jūrmalas ūdens”, reģistrācijas numurs 40003275333, Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015, valde, valdes priekšsēdētājs Andis Rencis un valdes locekļi Mārtiņš Strazds un Maksims Sidorovs, kas rīkojas pamatojoties uz SIA “Jūrmalas ūdens” statūtiem, 2021. gada 24. maija SIA “Jūrmalas ūdens” ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu Nr.13 un 2021. gada 24. maija SIA “Jūrmalas ūdens” valdes lēmumu Nr. 35 (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

Pilnsabiedrība “RERE VIDE 1”, reģistrācijas numurs 40103824428, Mārupes novads, Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119, SIA “RERE Vide” reģistrācijas numurs 40103820553 valdes priekšsēdētāja Vjačeslava Voropajeva personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz:

1. 23.03.2020. noslēgto būvdarbu līgumu “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dubulti - Pumpuri” (Nr.: JŪ 2019/04 INV 1. iepirkuma daļa) (turpmāk - Līgums);
2. 23.11.2020. Inženiera izdoto izmaiņu rīkojumu Nr.1;
3. 25.11.2020. Inženiera izdoto izmaiņu rīkojumu Nr.2;
4. 22.01.2021. Inženiera izdoto izmaiņu rīkojumu Nr.3;
5. 24.05.2021. Inženiera izdoto izmaiņu rīkojumu Nr.4;

vienojas veikt šādus grozījumus noslēgtajā būvdarbu līgumā, precizējot:

1. Darbu (saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem) izpildes termiņu – 1.1. nosakot, ka sākotnējais Darbu izpildes laika pagarinājums ir nosakāms 65 dienas, kas aptver laika periodu būvatļaujās:

- Nr.BIS-BV-4.2-2017-660 (2756) “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārtā. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā, Majori – Vaivari, 1.daļa – Melluži” ;

- Nr.BIS – BV-4.2-2017-666 (2816) “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārtā. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā, Majori – Vaivari, 2.daļa – Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri”;

- Nr.BIS – BV-4.2.-2017-667 (2815) Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārtā. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā, Majori – Vaivari, 3.daļa – Druvciems”;

- Nr.BIS-BV-4.2-2018-111 (437) Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārtā. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā, Majori – Vaivari, 6.daļa – Eiženijas, Artūra, Ernesta ielas” ,

noteikto būvdarbu veikšanai, būvatļaujās noteikto institūciju, tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumu saņemšanai, būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumu saņemšanai, būvdarbu izpildedokumentācijas (būvdarbu žurnāli, segto darbu pieņemšanas akti, tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumi, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumi, autoruzraudzības žurnāls, u.c. dokumentācija kas paredzēta būvprojektā un normatīvajos aktos) noformēšanai.

1.2. Kopējais Darbu izpildes termiņš saskaņā ar Līguma noteikumiem ir 12 mēneši un 65 dienas, t. i. līdz 2021. gada 5. jūlijam,

2. Līguma summā -

2.1. Grozot noslēgtā līguma summu no 6 457 715,59 EUR (*seši miljoni četri simti piecdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti piecpadsmit euro un piecdesmit deviņi eurocenti*) uz 6 475 947,68 EUR (*seši miljoni četri simti septiņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti četrdesmit septiņi euro un sešdesmit astoņi eurocenti*), pamatojoties uz iepriekš līguma izpildē izdotajiem inženiera izmaiņu rīkojumiem Nr.1., 2 un 3;

2.2. no 6 475 947,68 EUR (*seši miljoni četri simti septiņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti četrdesmit septiņi tūkstoši euro un sešdesmit astoņi eurocenti*) uz 6 514 805,21 EUR (*seši miljoni pieci simti četrpadsmit tūkstoši astoņi simti pieci euro un divdesmit viens eurocents*), pamatojoties uz inženiera izmaiņu rīkojumu Nr.4.

2.3. Akceptētā līguma summa pēc līguma grozījumiem ir 7 882 914,30 EUR (*septiņi miljoni astoņi simti astoņdesmit divi tūkstoši deviņi simti četrpadsmit euro un trīsdesmit eurocenti*) ko veido Līguma summa 6 514 805,21 EUR (*seši miljoni pieci simti četrpadsmit tūkstoši astoņi simti pieci euro un divdesmit viens eurocents*) un PVN 21% apmērā.

Pielikumā:

- 1) PS "RERE VIDE 1" 21.04.2021. vēstule Nr.64;
- 2) SIA "LAKALME" 23.04.2021. vēstule Nr.1-12/21-141;
- 3) SIA "Jūrmalas ūdens" 23.04.2021. vēstule Nr.1-4/60;
- 4) PS "RERE VIDE 1" 23.04.2021. vēstule Nr.1-03/67;
- 5) SIA "Jūrmalas ūdens" 28.04.2021. vēstule Nr.1-4/67;
- 6) SIA "Jūrmalas ūdens" 29.04.2021. vēstule Nr.1-4,5-14-1/10;
- 7) SIA "LAKALME" 30.04.2021. vēstule Nr.1-12/21-150;
- 8) PS "RERE VIDE 1" 30.04.2021. vēstule Nr.76;

Grozījumi ir parakstīti divos identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs. Grozījumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

Uzņēmējs:

Pilnsabiedrības
"RERE VIDE 1" biedra
SIA "RERE VIDE"
valdes priekšsēdētājs
Vjačeslavs Voropajevs

Pasūtītājs:

SIA "Jūrmalas ūdens"
Valdes priekšsēdētājs
Andis Rencis

Dokumentu parakstījis

vārds, uzvārds

Laika zīmogs 20 21. g. " 01. " 06; 20:24:33

IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM

SIA "Jūrmalas ūdens"
Biroja vadītāja
Māra Duntava

paraksts

Parakstīšanas vieta un datums

Parakstīšanas vieta un datums

Laika zīmogs 2021. 02. 06.
09:17:02

Valdes loceklis
Mārtiņš Strazds

Valdes loceklis
Maksims Sidorovs

Parakstīšanas vieta un datums

Parakstīšanas vieta un datums

Dokumentu parakstījis Andis Rencis
vārds, uzvārds

Laika zīmogs 20 21. g. " 01. " 06; 09:34:10

IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM

SIA "Jūrmalas ūdens"
Biroja vadītāja
Māra Duntava

paraksts

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.