

IZMAIŅU RĪKOJUMS

Nr. 2

Datums, vieta: 07.06.2021., Jūrmala
Projekts: „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”
Līgums, Nr.: "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Asari", Nr. JŪ 2019/04 INV Iepirkuma 3.daļa
Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens"
Inženieris: SIA "Lakalme"
Uzņēmējs: SIA "Ostas celtnieks"

IZMAIŅU APRAKSTS:

Ievērojot iedzīvotāju lūgumu līguma ietvaros par saglabājamajiem trīs Medņu ielā augošajiem ozoliem, 2020.gada 30.jūlijā tika sastādīts fakta konstatācijas akts Nr.1. Atbilstoši aktā konstatētajam, autoruzraugs izstrādāja būvprojekta izmaiņas un 2020.gada 7.augustā veica arī attiecīgu ierakstu Autoruzraudzības žurnālā. Pamatojoties uz veiktajām būvprojekta izmaiņām, tika veikts izmainīto darbu apjoma pārrēķins, kas 2020.gada 6.oktobrī tika saskaņots ar autoruzraugu un attiecīgi 2020.gada 6.oktobrī tika sagatavots Papildus un izslēdzamo būvdarbu/Izmaiņu akts Nr.1 (Pielikums Nr.3). Būvprojekta izmaiņas ir saistītas arī ar AS "Sadales tīkls" veicamajiem darbu apjomiem. Attiecīgās izmaiņas 2020.gada 11.novembrī tika nosūtītas AS "Sadales tīkls" atbildīgajam pārstāvim, lai uzsāktu procedūru par noslēgtā līguma darbu apjomu izmaiņām. AS "Sadales tīkls" apakšuzņēmējs, kurš vienlaicīgi ir arī SIA "Ostas celtnieks" apakšuzņēmējs Līguma apgaismojuma darbu sadaļai, 2021.gada 13.aprīlī ir uzsācis darbus būvlaukumā. Izvērtējot Uzņēmēja sagatavoto līguma ieslēdzamo/izslēdzamo apjomu tāmi, Inženieris īto ir saskaņojis. Atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.1 punktā noteiktajai kārtībai, t.sk. izmaiņu rīkojumā Nr.2 pievienotajiem pielikumiem - tiek veikti:

- 1) Ūdensapgādes daļas summa bez PVN palielinās par 1895,86 EUR;
- 2) Kanalizācijas daļas summa bez PVN palielinās par 8241,93 EUR;
- 3) Līguma summa bez PVN palielinās par 10 137,79 EUR.

Vienlaikus par 10 137,79 EUR tiek samazināta dienas darbu summa.

IZMAIŅU PAMATOJUMS:

Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:

Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas"

Uzņēmēja iesniegtā "Ieslēdzamo - izslēdzamo darbu" tāme.

PIELIKUMI:

1.	Fakta konstatācijas akts nr.1 (30.07.2020.)	1 lpp.
2.	SIA "Ostas celtnieks" 31.05.2021. vēstule Nr.N/n-21/423-1	6 lpp.
3.	Uzņēmēja SIA "Ostas celtnieks" sagatavotā ieslēdzamo-izslēdzamo darbu tāme	4 lpp.

LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):

Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas : bez izmaiņām: 4 131 434,58 EUR Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: bez izmaiņām: 808 793,03 EUR Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: bez izmaiņām: 3 322 641,55 EUR	EUR
	4 131 434,58

DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:

Darbu izpildes laiks bez izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 08.06.2020. līdz 08.06.2021.):	Ir
Darbu izpildes laika pagarinājums šo izmaiņu sakarā: Tiks veikti atsevišķi līguma grozījumi.	08.06.2021.
	N/A

Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītāja

apstiprinājums:

Andis Rencis / valdes priekšsēdētājs/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Mārtiņš Strazds/ valdes loceklis/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Maksims Sidorovs/ valdes loceklis/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Uzņēmēja

apstiprinājums:

Konstantins Bursakovskis / SIA "Ostas celtnieks" valdes priekšsēdētājs/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Elīna Epalte - Drulle / SIA "Ostas celtnieks" valdes locekle/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Inženiera

apstiprinājums:

Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs /

Vārds, uzvārds / amats / paraksts