

IZMAIŅU RĪKOJUMS		Nr. 3
Datums, vieta:	29.06.2021., Jūrmala	
Projekts:	„Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”	
Līgums, Nr.:	"Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Asarī", Nr. JŪ 2019/04 INV Iepirkuma 3.daļa	
Pasūtītājs:	SIA "Jūrmalas ūdens"	
Inženieris:	SIA "Lakalme"	
Uzņēmējs:	SIA "Ostas celtnieks"	
IZMAIŅU APRAKSTS:		
Veicot līguma ietvaros elektromontāžas darbus Medņu ielā tika konstatēts, ka laika posmā no būvprojekta izstrādes pabeigšanas brīža līdz šim brīdim pie esošās elektropārvades gaisvadu līnijas ierīkoti 2 elektroapgādes pieslēgumi, kas nodrošina ar elektroenerģiju 3 īpašumus: Medņu iela Nr.71, 83 un 83A. Šo gaisvadu līniju līguma ietvaros paredzēts demontēt. Būvprojektā šie pieslēgumi nav uzrādīti, jo to izbūve ir notikusi pēc būvprojekta izstrādes un to pārslēgšana pie jaunās elektropārvades līnijas nav paredzēta. Nepieciešams veikt 3 minēto īpašumu Medņu ielā pieslēgšanu pie jaunās elektropārvades līnijas saskaņā ar iesniegto izmaiņu izmaksu tāmi. Izvērtējot Uzņēmēja sagatavoto līguma ieslēdzamo/izslēdzamo apjomu tāmi, Inženieris īto ir saskaņojis. Atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.1 punktā noteiktajai kārtībai, t.sk. izmaiņu rīkojumā Nr.3 pievienotajiem pielikumiem - tiek veiktas šādas izmaiņas augstākminētā Līguma Finanšu tāmēs: 1) Ūdensapgādes daļas summa: bez izmaiņām; 2) Kanalizācijas daļas summa bez PVN: palielinās par 2836,66 EUR; 3) Līguma summa bez PVN palielinās par 2836,66 EUR. Vienlaikus par 2836,66 EUR tiek samazināta kanalizācijas dienas darbu summa.		
IZMAIŅU PAMATOJUMS:		
Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:		
Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas"		
Uzņēmēja iesniegtā "Ieslēdzamo - izslēdzamo darbu" tāme.		
PIELIKUMI:		
1.	Fakta konstatācijas akts Nr.4 (27.04.2021.)	1 lpp.
2.	Uzņēmēja SIA "Ostas celtnieks" sagatavotā ieslēdzamo-izslēdzamo darbu tāme	6 lpp.
3.	Uzņēmēja SIA "Ostas celtnieks" 28.06.2021. vēstule Nr.N/n-211651	1 lpp.
LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):		EUR
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas : bez izmaiņām: 4 131 434,58 EUR		4 131 434,58
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: bez izmaiņām: 808 793,03 EUR		
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: bez izmaiņām: 3 322 641,55 EUR		
DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:		Nav
Darbu izpildes laiks bez izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 08.06.2020. līdz 08.06.2021.):		08.06.2021.
Darbu izpildes laika pagarinājums šo izmaiņu sakarā: Nav		N/A
Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.		
Pasūtītāja apstiprinājums:	Andis Rencis / valdes priekšsēdētājs/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Mārtiņš Strazds/ valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Maksims Sidorovs/ valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Uzņēmēja apstiprinājums:	Konstantīns Bursakovskis / SIA "Ostas celtnieks" valdes priekšsēdētājs/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Elīna Epalte - Drulle / SIA "Ostas celtnieks" valdes locekle/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Inženiera apstiprinājums:	Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs / Vārds, uzvārds / amats / paraksts	