

Datums, vieta: 02.08.2021., Jūrmala
Projekts: „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”
Līgums, Nr.: "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dubulti - Pumpuri", Nr. JŪ 2019/04 INV Iepirkuma 1.daļa
Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens"
Inženieris: SIA "Lakalme"
Uzņēmējs: Pilsabiedrība "RERE VIDE 1"

IZMAIŅU APRAKSTS:

Saskaņā ar sastādītajiem fakta konstatācijas aktiem un tiem pievienotajām tāmēm, saskaņoti un līgumā iekļauti papildus darbi.

Pēc būvdarbu pilnīgas izpildes, veikta izpilduzmērījumu apkopošana, veicot korekcijas darbu apjomos atbilstoši faktiski veikto darbu apjomam.

Inženieris izvērtējis Uzņēmēja iesniegto cenu piedāvājumu jaunajām tāmes pozīcijām un atzinis tās par atbilstošām faktiskajām tirgus cenām.

Līguma noteikumu 13.1, punkta kārtībā ar šo Uzņēmējs tiek norīkots veikt šādas izmaiņas augstākminētā Līguma Finanšu tāmēs saskaņā ar šo Rīkojumu, t.sk. tā pielikumiem:

IZMAIŅU PAMATOJUMS:

Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:

Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas".

Sastādīti fakta konstatācijas akti par papildus veicamajiem būvdarbiem līguma ietvaros:



- ✓ 1) Fakta konstatācijas akts Nr.2/Konkordijas iela (30.04.2021.) Esošās akas Nr.Ko-Ue-1 mezgls ir slīktā stāvoklī, pieslēgšanās nav iespēja. Nepieciešams pārbūvēt akas Nr.Ko-Ue-1 mezglu; *+ Nr.3 ko mezardejas*
- ✓ 2) Fakta konstatācijas akts Nr.1a/K.Valdemāra iela (30.04.2021.) Ūdensvada mezglu Kr-UM-12/UH-3 akā DN1500 nav iespējams izbūvēt. Nepieciešams izbūvēt aku DN2000.
- ✓ 3) Fakta konstatācijas akts Nr.2a/K.Valdemāra iela (30.04.2021.) Nepieciešams veikt ātruma slāpētāja atjaunošanas darbus, kas nav paredzēti darbu apjomos.
- ✓ 4) Fakta konstatācijas akts Nr.4/P.Brieža (10.03.2021.) Darbojošs telekomunikāciju kabelis posmā Pu-K1-4 līdz Pu-K1-5 atrodas uz projektētās sadzīves kanalizācijas trases. Nepieciešams veikt kabeļa pārcelšanas darbus.
- ✓ 5) Fakta konstatācijas akts Nr.5/P.Brieža (25.03.2021.) Darbojošs telekomunikāciju kabelis posmā Pu-K1-47 līdz Pu-K1-48 atrodas uz projektētās sadzīves kanalizācijas trases. Nepieciešams veikt kabeļa pārcelšanas darbus.
- ✓ 6) Fakta konstatācijas akts Nr.1a/Poruka prospekts (30.04.2021.). Nepieciešams veikt ātruma slāpētāja atjaunošanas darbus, kas nav paredzēti darbu apjomos.
- ✓ 7) Fakta konstatācijas akts Nr.1a/Kļavu iela (30.04.2021.). Nepieciešams veikt ātruma slāpētāja atjaunošanas darbus, kas nav paredzēti darbu apjomos.
- ✓ 8) Fakta konstatācijas akts Nr.1a/Zemeņu iela (30.04.2021.). Nepieciešams veikt ātruma slāpētāja atjaunošanas darbus, kas nav paredzēti darbu apjomos.
- ✓ 9) Fakta konstatācijas akts Nr.3/P.Brieža (11.12.2020.) Apgaismojuma pārbūves posmam nepieciešams koriģēt darbu apjomus, ņemot vērā, ka tie neatbilst tāmes apjomam.
- ✓ 10) Fakta konstatācijas akts Nr.DD-L1 (06.08.2020.). Slokas ielā Nr.88 esošais ūdensvads atrodas pārāk tuvi K1 trasei (neatbilst topogrāfijā norādītajam) un izbūves laikā bojāts. Nepieciešams veikt ūdensvada avārijas remontdarbus.
- ✓ 11) Fakta konstatācijas akts Nr.DD-L2 (16.09.2020.). Pie Ražas ielas Ar-K1-16 esošais ūdensvads atrodas pārāk tuvi K1 trasei (neatbilst topogrāfijā norādītajam) un izbūves laikā bojāts. Nepieciešams veikt ūdensvada avārijas remontdarbus posmā Ar-K1-16 līdz Ar-K1-15.
- ✓ 12) Fakta konstatācijas akts Nr.DD-L3 (22.09.2020.). Pie Ražas ielas Ar-K1-14 esošais ūdensvads atrodas pārāk tuvi K1 trasei (neatbilst topogrāfijā norādītajam) un izbūves laikā bojāts. Nepieciešams veikt ūdensvada avārijas remontdarbus posmā Ar-K1-14 līdz Ar-K1-13.
- ✓ 13) Fakta konstatācijas akts Nr.DD-L4 (01.12.2020.). Kalēju ielā pie akas Ka-K1-5 esošais ūdensvads atrodas pārāk tuvi K1 trasei (neatbilst topogrāfijā norādītajam) un esošo ūdensvadu nav iespējams noslēgt. Nepieciešams veikt ūdensvada avārijas remontdarbus.
- ✓ 14) Fakta konstatācijas akts Nr.DD-L5. (02.12.2020.) Kalēju ielā pie akas Ka-K1-6 konstatēta esošā ūdensvada aka un cauruļvads, kas nav uzrādīts topogrāfijā. Nepieciešams veikt ūdensvada akas demontāžu un ūdensvada pārbūvi.
- ✓ 15) Fakta konstatācijas akts Nr.DD-L6 (07.12.2020.). Kalēju ielā posmā Ka-K1-4 līdz Ka-K1-3 konstatēta esošā TET sakaru līnija. Nepieciešams veikt esošās TET sakaru līnijas pārņemšanu.
- ✓ 16) Fakta konstatācijas akts Nr.DD-L7 (14.12.2020.). Kalēju ielā posmā no Ka-K1-11 līdz Ka-Ke-25 konstatēts esošs kabelis. Nepieciešams pārlīkt kabeli.
- ✓ 17) Fakta konstatācijas akts Nr.DD-A1 (10.08.2020.). Poruka prospekta un Alauksta ielu krustojumā konstatēts esošais ūdensvads, kas nav uzrādīts topogrāfijā. Nepieciešams veikt ūdensvada avārijas remontdarbus.
- ✓ 18) Fakta konstatācijas akts Nr.DD-A2 (18.08.2020.). Poruka prospekta un Sedas ielu krustojumā konstatēts esošais ūdensvads, kas nav uzrādīts topogrāfijā. Nepieciešams veikt ūdensvada avārijas remontdarbus.
- ✓ 19) Fakta konstatācijas akts Nr.DD-A3 (20.08.2020.). Pērses ielā konstatēts esošais ūdensvads, kas nav uzrādīts topogrāfijā. Nepieciešams veikt ūdensvada avārijas remontdarbus.
- ✓ 20) Fakta konstatācijas akts Nr.DD-A4 (26.08.2020.). Poruka prospekta un Svītenes ielu krustojumā konstatēts esošais ūdensvads, kas nav uzrādīts topogrāfijā. Nepieciešams veikt ūdensvada avārijas remontdarbus.
- ✓ 21) Fakta konstatācijas akts Nr.DD-G1 (12.10.2020.). Ernesta ielā U1 pagrieziena vietā Er-UM-11 tika konstatēti divi kabeļi virs kanalizācijas trases. Veikt kabeļu pārvietošanu.
- ✓ 22) Fakta konstatācijas akts Nr.DD-G2 (11.11.2020.). Ernesta ielā K1 pagrieziena vietā (posms Er-K1-11 līdz Er-K1-11b) tika konstatēti divi kabeļi virs kanalizācijas trases. Veikt kabeļu pārvietošanu.
- ✓ 23) Fakta konstatācijas akts Nr.DD-G3 (13.01.2021.). Eiženijas ielā pie akas E1-K1-4 konstatēts gāzes vada satuvinājums. Veikt gāzes vada atšurfēšanu un nodrošināt atbilstoša attāluma starp komunikācijām ievērošanu.

PIELIKUMI:

1.	Fakta konstatācijas akti	63 lpp.
2.	Uzņēmēja PS "RERE VIDE 1" 2021. gada 17. jūnija vēstule Nr.84b	2 lpp.
3.	Uzņēmēja PS "RERE VIDE 1" sagatavotā izmaiņu tāme	140 lpp.

LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):

Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.1:	EUR
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas :6 457 715,59 EUR - 2 490,71 EUR = 6 455 224,88 EUR	6 455 224,88 ✓
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 1 448 932,40 EUR + 20 633,92 EUR = 1 469 566,32 EUR	
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 5 008 783,19 EUR - 23 124,63 EUR = 4 985 658,56 EUR	

Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.2:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas :6 455 224,88 EUR + 23 890,23 EUR = 6 479 115,11 EUR		6 479 115,11 ✓
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav cenu izmaiņu - 1 469 566,32 EUR		
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 4 985 658,56 EUR + 23 890,23 EUR = 5 009 548,79 EUR		
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.3:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas attiecībā pret izmaiņu rīkojumu Nr.1: 6 455 224,88 EUR + 20 722,80 EUR = 6 475 947,68 EUR		6 475 947,68 ✓
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 1 469 566,32 EUR + 0,01 EUR = 1 469 566,33 EUR		
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 4 985 658,56 EUR + 20 722,79 EUR = 5 006 381,35 EUR		
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.4:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas : 6 475 947,68 EUR + 38 857,53 EUR = 6 514 805,21 EUR		6 514 805,21 ✓
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 1 469 566,33 EUR + 28 171,68 EUR = 1 497 738,01 EUR		
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 5 006 381,35 EUR + 10 685,85 EUR = 5 017 067,20		
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.5:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas : 6 514 805,21 EUR - 58 355,68 EUR = 6 456 449,53 EUR		6 456 449,53 ✓
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 1 497 738,01 EUR - 49 493,81 EUR = 1 448 244,20 EUR		
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 5 017 067,20 EUR - 8861,87 EUR = 5 008 205,33 EUR		
DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:		NAV
Darbu izpildes laiks bez izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 30.04.2020. līdz 30.04.2021.):		✓ 30.04.2020.
Darbu izpildes laiks saskaņā ar līguma grozījumiem Nr.1: 30.04.2021. + 65 dienas = 05.07.2021.		✓ 05.07.2021.
Darbu izpildes laika pagarinājums šo izmaiņu sakarā:		Nav ✓
Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.		
Pasūtītāja apstiprinājums:	Andis Rencis / valdes priekšsēdētājs/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Mārtiņš Strazds / valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Maksims Sidorovs / valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Uzņēmēja apstiprinājums:	Vjačeslavs Voropajevs / Pilnsabiedrības "RERE VIDE 1" paraksttiesīgā persona/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Inženiera apstiprinājums:	Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs / Vārds, uzvārds / amats / paraksts	