

**Grozījumi Nr.1 pie LĪGUMA VIENOŠANĀS
“ŪDENSSAIMNIECĪBAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA VALTERI UN KRASTCIEMS”
Nr.: JŪ 2019/04 INV 2. iepirkuma daļa**

Jūrmalā

2021. gada 12. augustā

SIA „Jūrmalas ūdens”, reģistrācijas numurs 40003275333, Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015, valde, valdes priekšsēdētājs Andis Rencis un valdes locekļi Mārtiņš Strazds un Maksims Sidorovs, kas rīkojas pamatojoties uz SIA “Jūrmalas ūdens” statūtiem, 2021.gada 14.jūlija SIA “Jūrmalas ūdens” valdes lēmumu Nr.51, 2021.gada 23.jūlija SIA “Jūrmalas ūdens” ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu Nr.16 un 2021.gada 9.augusta SIA “Jūrmalas ūdens” valdes lēmumu Nr.72 (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

PS “MMG”, reģistrācijas numurs 42103100224, Bauskas iela 147, Rīga LV-1004, kuru pārstāv tās biedri SIA “MON 1”, reģistrācijas numurs 40203077034, valdes locekļa Māra Ozoliņa personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem, un SIA “MONUM”, reģistrācijas numurs 44103036801, valdes locekļu Sanitas Lazdānes un Jāņa Sproģa personā, kuri rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz 28.04.2020. noslēgto būvdarbu līgumu “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Valteri un Krastciems” (Nr.JŪ 2019/04 INV 2. iepirkuma daļa) (turpmāk – Līgums),

vienojas veikt šādus grozījumus noslēgtajā būvdarbu līgumā, precizējot:

1. Darbu (saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem) izpildes termiņu –

1.1. nosakot, ka sākotnējais Darbu izpildes laika pagarinājums ir nosakāms 76 dienas, kas aptver laika periodu būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.2-2018-106 (383) “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārtā. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā, Majori – Vaivari, 4. daļa – Valteri, Krastciems” noteikto būvdarbu veikšanai, būvatļaujās noteikto institūciju, tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumu saņemšanai, būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumu saņemšanai, būvdarbu izpildedokumentācijas (būvdarbu žurnāli, segto darbu pieņemšanas akti, tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumi, iebūvēto būvizrādājumu atbilstības apliecinājumi, autoruzraudzības žurnāls, u.c. dokumentācija kas paredzēta būvprojektā un normatīvajos aktos) noformēšanai.

1.2. Kopējais Darbu izpildes termiņš saskaņā ar Līguma noteikumiem ir 12 mēneši un 76 dienas, t. i. līdz 2021. gada 23. augustam.

Grozījumi ir parakstīti divos identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs. Grozījumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

Uzņēmējs:

PS “MMG” biedri:
SIA “MON 1”
Valdes loceklis
Māris Ozoliņš

Pasūtītājs:

SIA “Jūrmalas ūdens”
Valdes priekšsēdētājs
Andis Rencis

SIA “MONUM”
Valdes locekle
Sanita Lazdāne

Valdes loceklis
Mārtiņš Strazds

SIA “MONUM”
Valdes loceklis Jānis Sproģis

Valdes loceklis
Maksims Sidorovs



SASKAŅOTS
SIA “Jūrmalas ūdens”
juriste
I. Pelse-Ilšjāne
12.08.2021

Sajā dokumentā ir caurauklotas
(2) lappuses lapas
Rīgā 2021.gada 12. augusta.