

**IZMAIŅU RIKOJUMS - LĪGUMA GROZĪJUMI**

**Nr. 3**

**Datums, vieta:** 05.10.2021., Jūrmala  
**Projekts:** „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”  
**Līgums, Nr.:** "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Valteri un Krastciems", Nr. JŪ 2019/04 INV Iepirkuma 2.daļa  
**Pasūtītājs:** SIA "Jūrmalas ūdens"  
**Inženieris:** SIA "Lakalme"  
**Uzņēmējs:** Pilnsabiedrība "MMG"

**IZMAIŅU APRAKSTS:**

Jūrmalas pilsētas dome informējusi Uzņēmēju un Pasūtītāju par līdzdalību ielu seguma atjaunošanas darbos pēc ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves, nodrošinot asfaltbetona seguma atjaunošanu pilnā ielas platumā (seguma atjaunošanas izmaksas virs ūdensapgādes un kanalizācijas tranšējām, saskaņā ar noslēgtā būvdarbu līguma nosacījumiem sedz SIA "Jūrmalas ūdens") sekojošās ielās:

- 1) Valtera prospektā (posmā no Medņu ielas līdz Piekrastes ielai) - Jūrmalas pilsētas domes noteiktas būvdarbu izpildes termiņš - 31.08.2021.;
- 2) Mežmalas ielā (posmā no Vīksnes ielas līdz Zalkšu ielai) - Jūrmalas pilsētas domes noteiktas būvdarbu izpildes termiņš - 31.08.2021.;
- 3) Grīvas ielā (posmā no Briežu ielas Nr.8 līdz Grīvas iela Nr.7a) - Jūrmalas pilsētas domes noteiktas būvdarbu izpildes termiņš - 30.09.2021.;
- 4) Čiekuru ielā (posmā no Mežmalas ielas līdz Rītupes ielai) - Jūrmalas pilsētas domes noteiktas būvdarbu izpildes termiņš - 30.09.2021.;
- 5) Rītupes ielā (posmā no Oļu ielas līdz Mežmalas ielai) - Jūrmalas pilsētas domes noteiktas būvdarbu izpildes termiņš - 30.09.2021.;

Sākotnēji Jūrmalas pilsētas dome saskaņoja seguma atjaunošanas darbu izpildi tikai Valtera prospektā un Mežmalas ielā, bet pēc detalizētas iepazīšanās ar faktisko situāciju objektā tika pieņemts lēmums arī par dalību Grīvas, Čiekuru un Rītupes ielu seguma atjaunošanā.

Ievērojot iepriekšminēto, Jūrmalas pilsētas domes noteikto ielu segumu atjaunošanas darbu izpildes termiņu (30.09.2021.) Uzņēmējs 01.09.2021. vēstulē Nr.093/2020 informējis, ka būvdarbu līguma "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Valteri un Krastciems" izpildes ietvaros nepieciešams pagarināt darbu izpildes termiņu līdz 29.10.2021.

Inženieris izvērtējis Uzņēmēja iesniegto līguma izpildes termiņa pagarināšanas pieprasījumu un atzinis par atbilstošu noslēgtā būvdarbu līguma nosacījumiem.

Atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.1 punktā noteiktajai kārtībai, t.sk. izmaiņu rīkojumā Nr.3 pievienotajiem pielikumiem - tiek veiktas šādas izmaiņas: Būvdarbu līguma "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Valteri un Krastciems" darbu izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 29.10.2021.

**IZMAIŅU PAMATOJUMS:**

**Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:**

Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas"

Uzņēmēja Pilnsabiedrības "MMG" 01.09.2021. vēstulē Nr.093/2020 "Par līguma izpildes termiņa pagarinājumu" norādītais pamatojums darbu izpildes termiņa pagarināšanai, kā arī pamatojumu apliecinošie pielikumi (Jūrmalas pilsētas domes e-pasta vēstules par seguma atjaunošanas darbu izpildi).

**PIELIKUMI:**

|    |                                                                                                            |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Uzņēmēja Pilnsabiedrības "MMG" 13.08.2021. vēstule Nr.083/2020 "Par līguma izpildes termiņa pagarinājumu"  | 3 lpp. |
| 2. | Tehnisko sanāksmju protokoli Nr.58, Nr.60, Nr. 62-Nr.63                                                    | 8 lpp. |
| 3. | Jūrmalas pilsētas domes 06.08.2021. e-pasts "Par ūdenssaimniecības skarto ielu asfalta segumu atjaunošanu" | 1 lpp. |
| 4. | Jūrmalas pilsētas domes 26.08.2021. e-pasts "Par ūdenssaimniecības skarto ielu asfalta segumu atjaunošanu" | 1 lpp. |
| 5. | CFLA 30.08.2021. e-pasta vēstule ar viedokli par līguma izpildes termiņa pamatojumu                        | 1 lpp. |
| 6. | Uzņēmēja Pilnsabiedrības "MMG" 01.09.2021. vēstule Nr.093/2020 "Par līguma izpildes termiņa pagarinājumu"  | 4 lpp. |
| 7. | Inženiera SIA "Lakalme" 02.09.2021. vēstule Nr.1-12/21-294                                                 | 1 lpp. |

**LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):**

**EUR**

Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: Bez izmaiņām: 6 728 741,28 EUR  
 Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Bez izmaiņām: 1 970 484,20 EUR  
 Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Bez izmaiņām: 4 758 257,08 EUR

**6 728 741,28**

**DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:**

**lr**

Darbu izpildes laiks bez izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 08.06.2020. līdz 08.06.2021.);  
 Darbu izpildes laika pagarinājums saskaņā ar līguma grozījumiem Nr.1: 08.06.2021. + 76 dienas = 23.08.2021.  
 Darbu izpildes laika pagarinājums šo izmaiņu sakarā: 23.08.2021. + 66 dienas = 29.10.2021.

08.06.2021.

23.08.2021.

**29.10.2021.**

**Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.**

**Pasūtītāja**

**apstiprinājums:**

Andis Rencis / valdes priekšsēdētājs/  
 Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Mārtiņš Strazds/ valdes loceklis/  
 Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Maksims Sidorovs/ valdes loceklis/  
 Vārds, uzvārds / amats / paraksts

**Uzņēmēja**

**apstiprinājums:**

Māris Ozoliņš / SIA "MON 1" valdes loceklis/  
 Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Sanita Lazdāne / SIA "MONUM" valdes locekle/  
 Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Jānis Sproģis / SIA "MONUM" valdes loceklis/  
 Vārds, uzvārds / amats / paraksts

**Inženiera**

**apstiprinājums:**

Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs /  
 Vārds, uzvārds / amats / paraksts

I. M. Sidorovs  
 A. Balts