

IZMAINU RIKOJUMS - LĪGUMA GROZĪJUMI

Nr. 2

Datums, vieta: 10.03.2023., Jūrmala
Projekts: „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”
Līgums, Nr.: "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā Kaugurciems - Sloka", Nr. JŪ 2019/07 INV Iepirkuma 1.daļa
Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens"
Inženieris: SIA "Lakalme"
Uzņēmējs: Pilnsabiedrība "MMG"

IZMAIŅU APRAKSTS:

- 1) Ievērojot noslēgtā līguma pirmslīguma pārrunu protokolā ietvertu nosacījumu par objektu "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Vaivaros" un "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kaugurciemā" 2.kārtas būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem un to izpildes aizkavēšanos, no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, kā arī ievērojot Uzņēmēja vēstules pieprasīto papildus termiņu būvdarbu izpildei, vienlaikus konstatējams, ka puses ir sastādījušas fakta konstatācijas aktus, par fiksētajām problēmsituācijām (t.sk. autoruzraudzības veiktās izmaiņas) objektu I kārtas darbu izpildē, ievērojot iepriekšminēto Inženieris ir izvērtējis Uzņēmēja iesniegto līguma izpildes termiņa pagarināšanas pieprasījumu un atzinis to par daļēji atbilstošu noslēgtā būvdarbu līguma nosacījumiem. Atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.1 punktā noteiktajai kārtībai, t.sk. izmaiņu rīkojumā Nr.2 pievienotajiem pielikumiem - tiek veiktas šādas izmaiņas:
 Būvdarbu līguma "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Kaugurciems - Sloka" darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par 4 mēnešiem, t. i., līdz 01.06.2023.
- 2) Inženieris ir izvērtējis Uzņēmēja iesniegto cenu piedāvājumu II kārtas darbiem un atzinis, ka tas atbilst tirgus situācijai;
- 3) Izvērtējot Uzņēmēja iesniegto prasījumu segt būvdarbu sadārdzinājumu objektiem "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Vaivaros, 2.kārta" un "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kaugurciemā 2.kārta", Inženieris un Pasūtītājs to saskaņo 42 567,55 EUR bez PVN apjomā, saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto pamatojošo dokumentāciju.
- 4) Atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.1 punktā noteiktajai kārtībai - tiek veiktas šādas izmaiņas augstākminētā Līguma Finanšu tāmēs:
 - a) Ūdensapgādes daļas summa bez PVN: palielinās par 17 434,44 EUR
 - b) Kanalizācijas daļas summa bez PVN: palielinās par 25 133,11 EUR, vienlaikus no līguma tiek izslēgta kanalizācijas tīklu dienas darbu summa 42 567,55 EUR apmērā.
 Līguma summa bez PVN nemainās: 4 680 992,58 EUR

IZMAIŅU PAMATOJUMS:

Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:

- 1) Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas"
- 2) Pušu savstarpējā sarakste

PIELIKUMI:

Nr.	Pielikuma nosaukums	Lpp.
1.	Pirmslīguma pārrunu protokola izraksts	4 lpp.
2.	Uzņēmēja Pilnsabiedrības "MMG" 26.10.2022. vēstule Nr.67/2022 (ar pielikumu)	4 lpp.
3.	Inženiera SIA "Lakalme" 02.11.2022. vēstule Nr.1-12/22-307	1 lpp.
4.	Ministru Kabineta 15.11.2022. rīkojums Nr.813 "Par atmežošanu nekustamā īpašuma "Prīmulu iela 1246" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 019 1246), nekustamā īpašuma "Vakara iela 0061" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 017 0061) un nekustamā īpašuma "Dzegužu iela" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 017 0038) Jūrmalā"	3 lpp.
5.	Uzņēmēja Pilnsabiedrības "MMG" 15.11.2022. vēstule Nr.71/2022. (bez pielikumiem)	2 lpp.
6.	Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 06.12.2022. vēstule Nr.B5.1.3-11/390	7 lpp.
7.	Inženiera SIA "Lakalme" 07.12.2022. vēstule Nr.1-12/22-341	2 lpp.
8.	Pasūtītāja SIA "Jūrmalas ūdens" 08.12.2022. vēstule Nr.4.5-38-1/4	2 lpp.
9.	Uzņēmēja Pilnsabiedrības "MMG" 27.12.2022. vēstule Nr.83/2022 (bez pielikumiem)	2 lpp.
10.	Pasūtītāja SIA "Jūrmalas ūdens" 29.12.2022. vēstule Nr.4.5-38-1/6	1 lpp.
11.	Inženiera SIA "Lakalme" 10.01.2023. vēstule Nr.1-12/23-7 (bez pielikumiem)	1 lpp.
12.	Uzņēmēja Pilnsabiedrības "MMG" 26.01.2023. vēstule Nr.21/2023 (ar pielikumā pievienoto laika grafiku)	4 lpp.
13.	Uzņēmēja Pilnsabiedrības "MMG" 02.02.2023. vēstule Nr.24/2023. (bez pielikumiem)	1 lpp.
14.	Uzņēmēja Pilnsabiedrības "MMG" 02.02.2023. vēstule Nr.24/2023-1. (ar pielikumiem)	20 lpp.
15.	Inženiera SIA "Lakalme" 20.02.2023. vēstule Nr.1-12/23-40-1	2 lpp.
16.	Līguma salīdzinošās tāmes	19 lpp.

LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):

EUR

Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.1:






Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: 4 680 992,58 + 9883,13 - 9883,13 = 4 680 992, 58 EUR
 Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 1 585 325,33 + 9883,13 = 1 595 208,46 EUR
 Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 3 095 667,25 - 9883,13 = 3 085 784,12 EUR

4 680 992,58

Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.2:

Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: 4 680 992,58 + 17 434,44 + 25 133,11 - 42 567,55 = 4 680 992, 58 EUR
 Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 1 595 208,46 + 17 434,44 = 1 612 642,90 EUR
 Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 3 085 784,12 + 25 133,11 - 42 567,55 = 3 068 349,68 EUR

4 680 992,58

DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:		lr
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.1: Bez izmaiņām. 12 kalendārie mēneši (no 18.02.2022. līdz 18.02.2023.)		18.02.2023.
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.2: 12 mēneši + 4 mēneši, tas ir no 18.02.2022. līdz 01.06.2023.		01.06.2023.
Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.		
Pasūtītāja apstiprinājums:	Andis Rencis / valdes priekšsēdētājs/ ----- Vārds, uzvārds / amats / paraksts	Valdes priekšsēdētājs Andis Rencis
	Mārtiņš Strazds/ valdes loceklis/ ----- Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Jānis Kēniņš/ valdes loceklis/ ----- Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Uzņēmēja apstiprinājums:	Māris Ozoliņš / SIA "MON 1" valdes loceklis/ ----- Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Andris Mušperts / SIA "MONUM" valdes loceklis/ ----- Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Jānis Sproģis / SIA "MONUM" valdes loceklis/ ----- Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Inženiera apstiprinājums:	Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs / ----- Vārds, uzvārds / amats / paraksts	